

Утверждаю:  
И.о. Главы Местной администрации  
МО Малая Охта  
С.В.Тесёлкин



**План работ по осуществлению компенсационного озеленения  
на 2018 год**

Адрес выполнения работ	Сроки выполнения работ	Кол-во
Стахановцев ул., д. 10 корп.2	01.05.2018- 15.10.2018	ремонт газона, 1083,6 кв.м. посадка кустов 216 шт.
Стахановцев ул., д. 15	01.05.2018- 15.10.2018	ремонт газона, 1316,9 кв.м. посадка деревьев 4 шт.
Новочеркасский пр., д.9, д.11	01.05.2018- 15.10.2018	ремонт газона, 1696,3 кв.м. посадка деревьев 9 шт.
пр. Шаумяна, д. 30,34	01.09.2018 – 30.09.2018	ремонт газона, 1901,4 кв.м. посадка деревьев 9 шт.
Малоохтинский пр., д. 84	01.09.2018 – 15.09.2018	посадка кустов 40 шт.
Стахановцев ул., д. 6/8	01.09.2018 – 15.09.2018	посадка кустов 40 шт.
Новочеркасский пр., д. 45, к. 2	01.09.2018 – 15.09.2018	посадка кустов 20 шт.

Утверждаю:  
И.о. Главы Местной администрации  
МАО Малая Охта  
С.В. Тесёлкин



**Отчет о результатах выполнения работ по компенсационному озеленению в 2018 году**

Адрес выполнения работ	Сроки выполнения работ	Кол-во
Новочеркасский пр., д.9, д.11	16.07.2018- 20.08.2018	ремонт газона, 1696,3 кв.м.
Малоохтинский пр., д. 84	01.09.2018 – 15.09.2018	посадка кустов 40 шт.
Стахановцев ул., д. 6/8	01.09.2018 – 15.09.2018	посадка кустов 40 шт.
Новочеркасский пр., д. 45, к. 2	01.09.2018 – 15.09.2018	посадка кустов 20 шт.